

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 진안군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
가족행복 지원센터 건립	7,394	377	93	2,967	3,957	2024	2019	0
어르신일자리 지원센터 건립	2,947	641	2,306	-	-	2022	2020	100
진안 반다비 체육센터 건립	8,900	-	295	3,705	4,900	2024	2021	20%
진안홍삼축제	1,000	-	849	1,000	1,000	매년1회	2021	100%
마이산 금당사 전통문화 체험전시관	8,020	20	640	3,680	3,680	2024	2021	8.2%
제3기 홍삼한방클러스 터사업	14,150	3,366	2,889	2,895	5,000	2025	2020	44.2
명품홍삼 집적화 단지 조성사업	13,250	91	72	757	12,330	2025	2020	1.2
진안군 군립 자연휴양림 조성	12,330	30	50	1,000	11,250	2026	2022	10
보룡재 생태축 복원사업	6,528	2,177	3,450	901	-	2023	2020	71
은안~상백암 도로 확포장	3,200	700	1,300	1,200	-	2023	2020	40%

진안군 고원주차장 조성사업	5,800	-	2,400	3,400	-	2023	2021	20%
금마~원반월간 도로 확포장	2,600	900	600	1,100	-	2023	2022	60%
운일암반일암 구름다리 조성	4,650	4,265	385	-	-	2022	2017	100
마이산 토탈관광 체험센터 건립	3,115	2,973	142	-	-	2022	2018	100
마이산도립공원 대표관광지육성	9,113	2,807	1,926	2,240	2,140	2024	2019	53
마이산 헬스 관광벨트 조성사업	1,813	1,423	390	-	-	2022	2019	100
운일암반일암 관광단지 활성화 사업	7,000	1,408	1,387	3,605	600	2024	2021	40
진안, 무주 지질공원 관광산업화	10,000	-	412	2,188	7,400	2025	2021	10
부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업	2,000	-	566	1,434	-	2023	2021	20
진안군 계획공모형 지역관광 개발사업	13,800	122	468	2,706	10,504	2025	2022	20
비위생쓰레기 정비사업	2,959	178	178	2,781	-	2023	2020	6%

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	가족센터 건립	담당자	여성가족과 김효정(0430-2412)		
-----	---------	-----	----------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 생활SOC 복합화사업 국비 지원으로 가족센터와 다함께돌봄센터를 복합화 시설로 설치하여 기능을 확대하고 지역중심의 통합적 가족서비스를 제공하고자 함.

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2021. 1.~ 2024. 4.(4년)
- 위 치 : 진안읍 군하리 158-1번지 일원
- 규 모 : 대지면적 1,350.30㎡, 연면적 1,509.46㎡, 지상3층

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,394백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,394	2,313	2,706	2,375	-
국 비	1,500	600	900	-	-
시 도 비	300	150	150	-	-
시군구비	5,594	1,563	1,656	2,375	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 설계 용역 : 2021. 11. ~ 2022. 11.
- 공사 착공 : 2022. 12. 27.
- 동절기 공사중지 : 2022. 12. 29.

☐ **향후계획**

- 공사 재착공 : 2023. 3. 10.

사업명	어르신일자리지원센터 건립	담당자	여성가족과 임경영(2430-2913)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 초고령 사회 진입에 따라 노인일자리 체계적 지원을 통한 생활 보장 및 여가문화생활 공간 구축을 통한 정서 안정 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2022. 11.
- 위 치 : 전북 진안군 진안읍 관산2길 23(군하리 194)
- 규 모 : 3층, 880m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,947백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,947	641	2,306	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,947	641	2,306	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 어르신일자리지원센터 신축계획 수립 : '18. 9.
- 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 등 사전절차 이행 : '20. 5.
- 건축기획 및 공공건축심의 : '21. 4.
- 기본 및 실시설계용역 : '21. 5. ~ 10.
- 신축공사 : '21. 12. 22. ~ '22. 11. 11.

☐ 향후계획

- 어르신일자리지원 및 노후준비지원센터 운영
 - 노후준비지원프로그램(재무, 여가, 대인관계, 건강 등)
 - 어르신일자리 공동작업장 운영
 - 취업정보센터 운영 등

사업명	진안 반다비 체육센터 건립	담당자	문화체육과 이화정(☎430-2376)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장애인편의시설이 갖추어진 체육시설을 건립하여 장애인의 생활스포츠 참여 확대와 장애인과 비장애인이 화합할 수 있는 체육공간 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 12. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진안읍 군상리 344-2번지 일원
- 규 모 : 체육관 2,600m² 신축 (수중운동실, 체육관, 다목적구장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,900	-	295	3,705	4,900
국 비	4,000	-	295	3,705	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	-	-	-	4,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축기획업무 용역 : 2022. 1. ~ 5.
- 설계용역 공모 : 2022. 7. ~ 10.
- 설계용역 추진 : 2022. 10. ~ 2023. 8.

□ 향후계획

- 설계용역 완료 및 사전행정절차 이행 : 2023. 9.
- 공사 착공 및 준공 : 2023. 10. ~ 2024. 12.

사업명	진안홍삼축제	담당자	문화체육과 김영(☎430-2392)
-----	--------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 백제삼의 최초 시배지(칠은리 전설)인 진안홍삼 우수성 홍보 및 브랜드 가치 향상
- 대한민국 유일 홍삼특구의 고장 진안의 세계적 관광 상품화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 10. 7. ~ 10. 10.
- 위 치 : 마이산 북부, 진안고원시장
- 규 모 : 매년1회

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,849	-	849	1,000	1,000
국 비	90	-	30	30	30
시 도 비	510	-	170	170	170
시군구비	2,249	-	649	800	800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 진안홍삼축제추진위원회 조직 : 2022. 2.
- 대행사 선정 및 계약 : 2022. 8.
- 축제 개최 : 2022. 10. 7. ~ 10. 10.
- 정산보고 : 2022. 12.

☐ 향후계획

- 2023 진안홍삼축제 추진 : 2023. 1. ~ 9.
- 2023 진안홍삼축제 개최 : 2023. 9. 22. ~ 24.

사업명	마이산 전통문화 체험전시관 건립	담당자	문화체육과 소준호(☎430-2380)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 마이산을 중심으로 한 전통문화의 다양한 콘텐츠 전시와 체험 프로그램을 운영하여 전통문화 대중화 및 관광 활성화 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월(3년)
- 위 치 : 전라북도 진안군 마령면 동춘리 39-1 일원(금당사 경내)
- 규 모 : 연면적 1,497.5㎡ 신축(전시실 746.58㎡, 체험장 등 750.92㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,020백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,020	20	640	3,680	3,680
국 비	2,400	-	200	1,100	1,100
시 도 비	1,440	-	113	664	664
시군구비	3,360	-	267	1,546	1,546
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	820	20	60	370	370
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8.2%)

- 토지확보(금당사 토지)
- 설계용역 완료, 건축인허가 완료

☐ 향후계획

- 공사 착공 : 2023. 06.
- 공사 완료 : 2024. 10.
- 개 관 : 2024. 12.

사업명	제3기 홍삼한방클러스터사업	담당자	농축산유통과 박현균(0430-8162)
-----	----------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 진안군 내 지속가능한 인삼 및 홍삼 산업의 성장을 위한 생산기반 강화, 클러스터사업단 운영, 제품의 다양화 및 홍삼관련 기업 지원, 홍보·마케팅 실시

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년(5개년)
- 위 치 : 진안군 일원
- 규 모
 - H/W : 홍삼가공시설(haccp) 지원, 공동브랜드 포장재 지원
 - S/W : 클러스터사업단 운영, 진안홍삼 브랜드 홍보·마케팅, 기능성 소재 제품 개발 및 연구, 진안홍삼 기업지원, 가공제품 군수품질인증제 추진 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,150	3,500	3,000	2,650	5,000
국 비	7,125	1,900	1,400	1,325	2,500
시 도 비	3,437.5	625	900	662.5	1,250
시군구비	3,587.5	975	700	662.5	1,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44.2%)

- 클러스터사업단 운영(연간) 및 홍삼관련 신제품, 특화소재 개발
- 진안홍삼 군수품질인증제 추진(60개 업체, 81개 제품)
- 홍삼제품 개발(누적 81건) 및 기술이전(누적 48건)
- 대한민국 대표브랜드(역대 8회) 및 소비자선정 최고의 브랜드 대상 수상

☐ 향후계획

- 홍삼한방 제품 경쟁력 강화를 위한 지원사업 발굴
- 다각적인 홍보·마케팅(유튜브, SNS, 블로그, 라이브커머스) 추진

☐ 사업변경 내역

- 사업비 변경(증액) : 2021년 동부권발전사업 실적평가 2위(인센티브 2억원)

사업명	명품홍삼 집적화단지 조성	담당자	농축산유통과 박현균(0430-8162)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 홍삼 홍보체험관 및 판매시설 등을 단지 내에 집약 설치하여 진안홍삼을 체계적으로 홍보하며, 관광산업과 연계를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년(5개년)
- 위 치 : 진안군 진안읍 단양리 산29번지 일원(진안IC 근처)
- 규 모 : 3동, 2,790㎡(명품홍삼 플랫폼, 이음센터, 판매지원시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,250	200	1,200	2,850	9,000
국 비	2,875	100	600	675	1,500
시 도 비	1,462.5	75	300	337.5	750
시군구비	8,912.5	25	300	1,837.5	6,750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.2%)

- 기본계획 및 전략수립 용역 : 2021. 9. ~ 2022. 8.
 - 주민설명회 및 군민설명회 실시 : 3회

□ 향후계획

- 건축기획 용역 추진 : 2023. 2. ~
- 진안군건축위원회 심의 : 2023. 8.
- 설계 공모 : 2023. 8.
- 실시설계 용역 : 2023. 11.
- 공사 착공 : 2024. 12.
- 공사 준공 : 2025. 12.

사업명	진안군 군립 자연휴양림 조성	담당자	산림과 함미진(☎430-2422)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 보유하고 있는 진안고원은 자연휴양림 조성의 최적지임

☐
사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.(5개년)
- 위 치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지
- 규 모 : 39ha
- 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,330	30	50	1,000	11,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,000	-	-	500	5,500
시군구비	6,330	30	50	500	5,750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 군립 자연휴양림 기본구상용역 : 2021. 7. ~ 12.
- 환경부 협의를 위한 사전입지조사용역 : 2022. 5. ~ 10.
- 지방재정투자심사 : 2022. 8. 10.

☐
향후계획

- 자연휴양림 지정·고시 : 2023. 4.
- 기본계획 및 실시설계 용역 : 2023. 6. ~ 2024. 4.
- 소규모환경영향평가, 사전재해영향성검토 용역 등 : 2023. 9. ~ 2024. 4.
- 국유림과 군유림 교환 절차 이행 : 2023. 6. ~ 2024. 6.
- 자연휴양림 조성계획 승인 및 사업 시행 : 2024. 5. ~ 2026. 6.

사업명	보룡재 생태축 복원사업	담당자	산림과 이기범(☎430-2430)
-----	--------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국도 26호선 도로개설로 단절된 보룡재(금남정맥) 생태축을 복원하여 백두대간의 상징성 및 역사성을 회복하고 산림생물 다양성 증진
- 도로개설 등 산림훼손으로 생태계 단절, 녹지경관 저해되어 있는 생태축을 연결하여 산림복원사업의 중요성을 알리고, 생태복원의 모델 제시

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 5. ~ 2023. 7.
- 위 치 : 진안군 부귀면 봉암리 5071번지 일원
- 규 모 : 생태복원 0.45ha, 생태통로 L=77.2m, B=30.3m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,528백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,528	2,177	3,450	901	-
국 비	4,012	1,524	2,415	73	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,516	653	1,035	828	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

- 지방재정투자심사 : 2020. 5. 6.
- 실시설계용역 완료 : 2021. 10. 29.
- 공사(1차분) 착공 및 준공 : 2021. 11. 2. ~ 2022. 6. 29.
- 공사(2차분) 착공 : 2022. 7. 8.

☐ 향후계획

- 보룡재 생태축 복원사업 준공 : 2023. 7.

☐ 사업변경 내역

- 사업기간 변경 : (당초) 2021. 11. ~ 2022. 10. → (변경) 2021. 11. ~ 2023. 7.
- 사 업 비 변경 : (당초) 5,810백만원 → (변경) 6,528백만원

사업명	은안~상백암간 도로 확포장	담당자	건설교통과 김준형(0430-2362)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 백운면 동창리~백암리(군도23호선) 구간에 대한 군도확포장사업으로 지역간 연결 도로망을 구축하여 주민불편해소 및 교통편의 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 02. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 진안군 백운면 동창리 ~ 백암리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=1.2km, B=9.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,200	700	1,300	1,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	700	1,300	1,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 실시설계 : 2020. 02. 24. ~ 2021. 05. 28.
- 도로교통안전진단 용역 : 2020. 05. 15. ~ 09. 11.
- 소규모 환경·재해영향평가 용역 : 2020. 05. 13. ~ 2021. 03. 05.
- 토지보상 협의 : 2021. 05. ~ 2023. 05.
- 공사 착공 및 준공(1차분) : 2021. 08. 06. ~ 2022. 06. 27.
- 공사 착공(2차분) : 2022. 11. 14. ~

☐ 향후계획

- 공사 준공(2차분) : 2023. 08.
- 공사 착공 및 준공(3차분) : 2023. 08. ~ 12.

사업명	진안군 고원주차장 조성사업	담당자	건설교통과 전진균(0430-2354)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 읍소재지 주변 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치
 - 진안군 고원1주차장 : 진안군 진안읍 군상리 394 외
 - 진안군 고원2주차장 : 진안군 진안읍 군상리 103-2 외
 - 진안군 고원3주차장 : 진안군 진안읍 군상리 402-24
- 규 모 : 노외주차장 3개소 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	2,400	3,400	-
국 비	1,700	-	1,200	500	-
시 도 비	1,200	-	-	1,200	-
시군구비	2,900	-	1,200	1,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 진안군 주차장 조성사업 실시설계용역 : 2022. 04. ~ 2022. 10.
- 진안군 주차장 조성사업 소규모 재해영향평가 : 2022. 11. ~ 2023. 02.

☐ 향후계획

- 진안군 고원주차장 조성사업 착공 : 2023. 06.
- 진안군 고원주차장 조성사업 준공 : 2023. 11.

사업명	금마~원반월간 도로 확포장	담당자	건설교통과 김준형(0430-2362)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 진안읍 금마곡 ~ 원반월(군도7호선) 미개설 구간의 군도 개설로 지역간 연결 도로망을 구축하여 주민불편해소 및 교통편의 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 진안군 진안읍 금마곡 ~ 원반월 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=0.85km, B=8.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,600	900	600	1,100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	900	600	1,100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 실시설계 : 2020. 09. 03. ~ 2021. 01. 15.
- 토지보상 협의 : 2021. 01. ~
- 공사 착공 및 준공(1차분) : 2021. 12. 20. ~ 2022. 06. 30.
- 공사 착공 및 준공(2차분) : 2022. 03. 29. ~ 2023. 06. 29.

☐ 향후계획

- 공사 착공 및 준공(3차분) : 2023. 07. ~ 12.

사업명	운일암반일암 구름다리 조성	담당자	관광과 심영지(☎430-2555)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 천혜의 자연환경과 수려한 경관을 활용한 생태관광 인프라 구축
- 청정 진안고원 랜드마크(구름다리) 조성으로 관광 및 지역발전에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 7.
- 위 치 : 진안군 주천면 대불리 산195-1번지 일원(운일암반일암 관광지)
- 규 모 : 보도현수교 L=220.0m(B=1.5m), 등산로 정비

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,650	4,265	385	-	-
국 비	1,200	1,200	-	-	-
시 도 비	900	900	-	-	-
시군구비	2,550	2,165	385	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본 및 실시설계 완료 : 2020. 4.
- 사업 착공 : 2020. 5.
- 사업 준공 : 2022. 7.
- 구름다리 유지관리 추진 : 2022. 7. ~

사업명	마이산 토탈관광체험센터 건립	담당자	관광과 채다아(☎430-2509)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 마이산을 방문하는 관광객에게 마이산의 문화·역사·자연·관광자원을 VR·AR을 활용하여 안내하고 체험할 수 있는 기회 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 진안군 진안읍 단양리 817번지(마이산 관광단지)
- 규 모 : 체험관 건립 1동(A=464m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,115	2,973	142	-	-
국 비	765	765	-	-	-
시 도 비	983	912	71	-	-
시군구비	1,367	1,296	71	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018년 관광자원개발사업 신규사업 선정 : 2017. 9.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2018. 8.
- 마이산 토탈관광체험센터 건립공사 준공 : 2019. 9.
- 4D영상관 시스템 구축 완료 : 2020. 11.
- 토탈관광체험센터 가상체험콘텐츠 시스템 구축 완료 : 2021. 9.
- 인테리어, 외부 조경 등 기능보강사업 완료 : 2022. 7.
- 운영자 모집 및 개관 : 2022. 9.

사업명	마이산 도립공원 대표관광지 육성사업	담당자	관광과 김소월(☎430-2502)
-----	---------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 진안군 관광자원을 연계하여 특화된 거점 관광지로 육성하여 전북 토탈 관광을 실현하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 진안군 마이산도립공원 일원
- 규 모 : 2차 계획('20~24.) 14개사업 시행(기반 7개, 진흥 8개)
 - 기반사업 : 그린테라피 경관조성, 관광안내 시스템 정비 등
 - 진흥사업 : 진안홍삼축제, 마이야행, 매스미디어 홍보 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,113백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,113	2,807	1,926	2,240	2,140
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,212	1,926	986	1,300	1,000
시군구비	3,901	881	940	940	1,140

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

- 매스미디어 홍보 광고 추진 : 2022. 3. ~ 12.
- 마이야행 추진 : 2022. 6. ~ 10.
- 진안홍삼축제 및 몽금척무 실시 : 2022. 10.
- 대표관광지 조명포토존 설치공사 준공 : 2022. 11.
- 마이그린테라피 경관조성(3차분) 준공 : 2022. 11.

□ 향후계획

- 진안홍삼축제 추진위원회 구성 및 계획수립 : 2023. 2. ~ 3.
- 대표관광지 조명포토존 설치 공사 설계용역 착수 : 2023. 2.
- 마이 그린테라피 경관조성 설계용역 추진 : 2023. 3.
- 매체홍보 : 2023. 3. ~ 12.

사업명	마이산 헬스 관광벨트 조성사업	담당자	관광과 권아영(☎430-2506)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전라북도 대표관광지 마이산을 중심으로 한 새로운 산림문화 및 관광 콘텐츠 개발로 지역관광 활성화 및 관광객 유입방안 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2022.
- 위 치 : 전라북도 진안군 일원
- 규 모 : 암마이봉 등산로 정비 300m, 힐링미로 조성 10,000m², 마이산 8거점 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,813백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,813	1,423	390	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	906	711	195	-	-
시군구비	907	712	195	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 마이산 헬스 관광벨트 기본계획 수립용역 완료 : 2019. 4. ~ 12.
- 세부사업별 기본 및 실시설계용역 추진 완료 : 2020. 6. ~ 12.
- 마이산 8거점 조성사업 완료(2개소:구봉산,운장산) : 2020. 1. ~ 12.
- 그라스정원 조성사업 추진 완료 : 2021. 2. ~ 5.
- 암마이봉 등산로 정비사업 추진 완료 : 2020. 11. ~ 2021. 6.
- 마이산 8거점 조성사업 완료(2개소:천반산,지장산) : 2021. 1. ~ 12.
- 마이산 8거점 조성사업 완료(2개소:부귀산,내동산) : 2022. 1. ~ 11.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업계획 변경에 따른 총사업비 축소 : 당초 58억 → 변경 18억

사업명	운일암반일암 관광단지 활성화(3단계 동부권)	담당자	관광과 심영지(☎430-2555)
-----	--------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 운일암반일암 관광지는 관광객의 방문시기가 여름철에 편중되어 계절의 한계성 극복을 위해 다양한 관광자원개발로 사계절 체류형 관광지로의 변화 모색을 통한 지역의 힐링관광 메카 역할 담당 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 주천면 주양리, 대불리 일원(운일암반일암 관광지)
- 내 용 : 지질탐방로 L=1.6km, 물 테마·생태공원, 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	1,408	1,387	3,605	600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,250	1,408	666	2,726	450
시군구비	1,750	-	721	879	150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 탐방로 실시설계 완료 : 2021. 9.
- 탐방로 조성 착공 : 2021. 11.
- 물 테마공원 실시설계 추진 : 2022. 12. ~

□ 향후계획

- 탐방로 조성 준공 : 2023. 4.
- 물 테마공원 실시설계 완료 : 2023. 8.
- 물 테마공원 조성 추진 : 2023. 9. ~ 2024. 12.

사업명	진안, 무주 지질공원 관광산업화	담당자	관광과 김봉철(☎430-2507)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 진안·무주 국가지질공원 지정으로 관광자원의 가치 확장 가능성 확보 및 체험 중심의 소규모 테마여행, 체류형 관광 등 트렌드 변화 대응

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 진안읍 단양리 마이산 북부 일원
- 규 모
 - 국가지질공원 거점센터 건립 : 연면적 990㎡, 2층
 - 마이산 지오토틀레일 조성 : L=4,000m(1구간 630m, 2구간 3,370m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	-	412	2,188	7,400
시 도 비	7,500	-	309	1,641	5,550
시군구비	2,500	-	103	547	1,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 진안·무주 국가지질공원 거점센터 건립
 - 설계공모안 공모 및 선정 : 2022. 12. ~ 2023. 2.
 - 실시설계용역 착수 : 2023. 3.
- 마이산 지오토틀레일 조성
 - 1구간 실시설계 완료 : 2022. 11.
 - 1구간 사업 착공 및 추진 : 2022. 12. ~

□ 향후계획

- 진안·무주 국가지질공원 거점센터 건립
 - 실시설계 완료 : 2023. 10.
 - 거점센터 건립 공사 추진 : 2024. ~ 2025.
- 마이산 지오토틀레일 조성
 - 1구간 사업 완료 : 2023. 12.
 - 2구간 사업 추진 : 2024. ~ 2025.

사업명	부귀 메타세쿼이아길 관광자원화	담당자	관광과 권아영(☎430-2506)
-----	------------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 아름다운 경관으로 사진촬영, 광고촬영 등 지역명소로 각광 받는 곳에서 지역의 청정이미지와 접목한 힐링 공간 조성 필요

☐
사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2023.
- 위 치 : 부귀면 세동리 69-3 일원 (부귀 메타세쿼이아길)
- 규 모 : 부귀 메타세쿼이아길 인근 관광편익시설 확충

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	1,200	800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	-	900	600	-
시군구비	500	-	300	200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 디자인 및 실시설계용역 추진 : 2022. 3. ~ 11.
- 지역주민 및 전문가 의견수렴 : 2022. 4. ~ 8.
- 원가심사 등 행정절차 이행 : 2022. 11. ~ 12.
- 1차분 사업 착공 : 2022. 12.

☐
향후계획

- 1차분 사업 완료 : 2023. 9.
- 2차분 사업 완료 : 2023. 9. ~ 12.

사업명	진안군 계획공모형 지역관광개발사업	담당자	관광과 김봉철(☎430-2507)
-----	--------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 진안군 특화자원 융·복합을 통한 진안고원형 치유관광 브랜드 창출

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.
- 위 치 : 진안읍 단양리 마이산 북부 일원
- 규 모 : 관광 브랜딩 및 콘텐츠 구축을 통한 마이산 북부의 재탄생
- 핵심사업 : 마이리 통합브랜드 구축, 홍삼체험 테라피 공간개선
 - 연계협력사업 : 마이리 힐링 공간 조성 및 마을관광 연계 활성화
 - 관리운영사업 : 홍보마케팅, 마이리 관리운영 조직화

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,800	122	468	2,706	10,504
국 비	6,000	51	289	1,158	4,502
시 도 비	1,800	-	-	300	1,500
시군구비	6,000	71	179	1,248	4,502

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 진흥사업
- 마이리 관광 통합브랜드 개발 완료 : 2023. 6.
 - 홍삼테라피 체험 콘텐츠 개발 착수 : 2023. 6.
- 기반사업
- 홍삼테라피 야외족욕장 조성 실시설계 완료 : 2023. 4.
 - 홍삼스파 테라피 힐링공간 개선 건축기획 완료 : 2023. 6

☐ 향후계획

- 진흥사업
- 마을 연계 관광 콘텐츠 개발 및 시범운영 : 2023. 7. ~ 12.
 - 마이리 문화이벤트 개최(4회) : 2023. 7. ~ 10.
- 기반사업
- 마이리 체험 거점공간 조성 완료 : 2023. 8.
 - 홍삼스파 테라피 힐링공간 설계공모 및 실시설계 추진 : 2023. 7. ~ 12.
 - 홍삼테라피 야외족욕장 조성 추진 : 2023. 7. ~ 12.

사업명	비위생매립지 정비사업	담당자	환경과 이훈민(☎430-2335)
-----	-------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 비위생 매립쓰레기 정비로 환경오염 사전 차단 및 쾌적한 환경조성

☐
사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 진안군 진안읍 진장로 306-17번지 일원
- 규 모 : 약 7,195㎡(추정물량 굴착 : 34,528㎡, 선별 : 43,160㎡)

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,959백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,959	178	178	2,781	-
국 비	1,260	89	89	1,171	-
시군구비	1,699	89	89	1,610	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- ‘20. 02. : 폐기물처리시설 예산지원 사전검토요청서 제출(환경공단)
- ‘20. 03. : 국고보조사업 신청(사업계획서 제출)
- ‘20. 07. : 타당성 조사 및 기본계획 수립, 주변마을 주민설명회 실시
- ‘20. 10. ~ 12. : 주변마을 대표자 회의(3회), 마을순회 설명회(2회)
- ‘21. 03. : 기본 및 실시설계 용역 발주
- ‘21. 12. : 매립폐기물 선별/압축, 포장공법 선정
- ‘22. 04. : 재원협의 및 공사기간 연장 요청
- ‘22. 12. : 재원협의로 인한 총사업비 변경, 기본 및 실시설계 용역 준공

☐
향후계획

- ‘23. 03. : 비위생매립지 정비사업 착공
- ‘23. 12. : 비위생매립지 정비사업 준공

☐
사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
사업규모	폐기물 굴착 34,528㎡	폐기물 굴착 40,259㎡
총사업비	2,096백만원	2,959백만원
사업기간	2021. ~ 2022.	2021. ~ 2023.
변경사유	표준단가 상승, 구축물 철거 및 재설치 등에 따른 총사업비 변경, 재원협의, 전북도 계약심사 등 행정절차 진행에 따른 사업기간 변경	

10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

☐ 우리 진안군에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
해 당 없 음								

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 진안군에서 '22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL	진안군우수 한약재유통 지원사업	(주)참살이	13,790	13,386	1,096	1,142	7,678	2010. ~ 2030.
	'08진안군 하수관거 임대형 민자사업	(주)진안 물사랑	27,401	26,630	2,607	2,660	22,388	2012. ~ 2032.
BTO	해 당 없 음							

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	진안군 우수한약재 유통지원시설	담당자	농축산유통과 김대영(8430-8165)
-----	------------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 우수한약재 수매, 가공, 유통 거점화로 한방산업의 중심기지화
- 급변하는 한약재시장 대응력 강화로 한약재산업 선도기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2010 ○ 위 치 : 진안군 진안읍 홍삼한방로 42
- 민간사업자 : (주)참살이 ○ 총사업비 : 13,790백만원
- 사업규모 : 부지면적 30,687m², 건축면적 : 6,478,69m²

☐ 재정부담 현황

- 계약조건 : 2010년~2030년 임대료 및 운영비 지급
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,332	13,386	1,096	1,142	7,678
국 비	10,414	6,758	406	406	2,844
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,888	6,628	690	736	4,834
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진단계(운영중)

- 사용·수익허가 : (주)함소아제약
- 계약기간 : 허가일로부터 3년('20.8.11. ~ '23.8.10.)
- 사 용 료 : 78,000,000원/년

☐ 향후계획

- 사용·수익허가 만료에 따른 기간 갱신 예정 : '23. 8월
- 수매 간담회 예정 : '23. 10월
- 우수한약재 유통지원시설 정상 운영으로 지역경제 활성화 유도

사업명	진안군 하수관거 임대형 민자사업(BTL)	담당자	상하수도과 주지원(☎430-8781)
-----	---------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 민간투자방식(BTL)을 도입 조속히 하수관거를 정비하여 2012년까지 하수도 보급률을 향상시키고 하수종말 처리장의 유입수질 및 유지관리 효율성 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2010. 5. ~ 2012. 5.
- 위 치 : 진안군 진안읍 군상, 군하, 단양, 운산, 구룡, 반월리 일원
- 민간사업자 : (주)진안물사랑 ○ 총사업비 : 27,401백만원
- 사업규모 : 하수관로 33.7km, 배수설비 1,398가구

☐ 재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등) : 2012. ~ 2032.
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	54,288	26,630	2607	2,660	22,391
국 비	43,325	21,615	2,026	2,041	17,643
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,963	5,015	581	619	4,748
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진단계(운영 중)

- BTL사업 완료 : 2010. 5. 24. ~ 2012. 5. 25.
- BTL사업 운영기간 : 2012. 5. ~ 2032. 5.(20년)

☐ 향후계획

- 매 분기별 운영 성과평가 실시
- 중계펌프장 및 하수관로 등 주요시설 점검을 통해 정상 운영