

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(가족정책) 팀 장 : 김대환 담당자 : 김효정	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	907백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	50%		

1 공약 최종목표

- 공동육아나눔터 설치 및 운영
 - 영·유아 돌봄 강화를 통하여 아이키우기 좋은 보육환경 조성

2 사업개요

- 공동육아나눔터 설치 및 운영
 - 사업기간 : 2022 ~ 2026
 - 대 상 : 1개소
 - 장 소 : 진안읍 군하리 158-1번지 외 3필지
 - 사 업 비 : 907백만원
 - 사업내용
 - 가족센터 내 공동육아나눔터 1개소 설치(116.41㎡)
 - 공동 육아나눔터 설치 후 차량구입 및 전담인력 채용
 - 면 단위 시설 접근성이 어려운 이용자를 위한 순회차량(1대) 구입
 - 전담인력 및 운전기사 채용(2명)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
공동육아 나눔터 설치	계	907	547			150	100	110
	국비							
	도비							
	군비	907	547			150	100	110
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 가족센터 내 공동육아나눔터 설계 완료 및 착공	10
2023	상반기	· 공사 시행	30
	하반기	· 공사 시행	40
2024	상반기	· 공사 시행	60
	하반기	· 공사 준공(공동육아나눔터 설치) - 운영계획 수립 및 민간위탁자 선정	80
2025	상반기	· 공동 육아나눔터 운영 - 전담인력 및 운전기사 채용, 차량 구입 등	100
	하반기	· 공동 육아나눔터 운영 - 홍보 및 대상자 모집	
2026	상반기	· 공동 육아나눔터 운영	
	하반기	· 공동 육아나눔터 운영	
임기후		· 공동 육아나눔터 운영	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 실시설계용역 및 각종 행정절차 이행 완료 · 공사 계약 및 착공 : 12. 27. · 동절기 공사중지 : 12. 29.	50
2023	상반기	· 공사 재착수 : 3. 10.	50
2023	하반기	· 건축 1차분 준공 및 2차분 착공 : 11. 4.	50

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
공동육아 나눔터 설치	계	405	223	182			
	국비						
	도비						
	군비	405	223	182			
	기타						

7

향후 추진계획

- 준공 : 2024. 6.
- 내부 인테리어 및 전담인력 채용 : 2024. 7. ~ 12.
- 공동육아나눔터 개관 : 2025. 1.

8

관련사진

