

# 소태정 터널 조기 착공

주관부서 (담당자, 전화)	건설교통과 (김윤희, 430-2489)	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2021. 1. ~ 2025. 12.	소요예산	68,500 백만원		

## 1 공약 최종목표

- 소태정 터널의 조기 착공을 통한 국도 26호선 이용객 안전 도모
  - 진안군에서 완주군을 잇는 국도 26호선(군산~대구) 중 진안군 부귀면 ~ 완주군 소양면 구간의 선형불량구간을 개선하여
  - 국도 간선기능을 확보하고 도로이용객들의 안전 도모

## 2 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.(5년)
- 장 소 : 진안군 부귀면 봉암리 ~ 완주군 소양면 신원리 일원
- 내 용
  - 선형 개량 사업 L = 3.0km(상행선 2차로)
  - 교량 : 270m/2개소, 터널 : 1,100m/ 1개소

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'20	'21	'22.6.	임기후
소태정 도로 선형 개량사업	계	68,500			3,500	65,000
	국비	68,500			3,500	65,000
	도비					
	군비					
	기타					

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

## □ 소태정 도로 선형 개량사업

구 분		추진계획	목표(%)
2020	하반기	· 기획재정부 일괄 예비타당성 조사 용역	10
2021	상반기	· 기존 설계(안) 보완 및 관련법 협의서 작성	20
	하반기	· 관련법 협의 및 도로 구역 고시	30
2022	상반기	· 토지 분할 및 토지 보상 협의	40
	하반기	· 토지 분할 및 토지 보상 협의	50
임기후		· 사업 추진(착공)	100