

어르신일자리지원센터 신축

주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과 (우광일, 430-2913)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2018. 9. ~ 2022. 10.	소요예산	3,274백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	50%		

1 공약 최종목표

- 어르신일자리 제공으로 건강하고 보람있는 노후생활 지원

2 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9. ~ 2022. 10.
- 장 소 : 진안읍 군하리 194
- 총사업비 : 3,274백만원(도 500, 군 2,774)
 - 1차(2019년도) : 333백만원(부지매입 253, 철거 80) 기 추진
 - 2차(2020년도) : 2,941백만원(부지매입 131, 철거 40, 건축비 2,770)
- ※ 공사비 10억 기확보(특별교부세 5억, 특별조정교부금(도비) 5억)
- 내 용 : 취업정보센터, 교육장, 문화휴게실, 강당 등 설치
 - 지상 3층 규모 건물 신축, 연면적 990㎡

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘20	‘21	‘22.6.	임기후
어르신 일자리지원센터 신축	계	2,941	2,941			
	국비	0	0			
	도비	500	500			
	군비	2,441	2,441			
	기타	0	0			

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2020	하반기	· 사업규모 변경에 따른 예산확보 및 사전절차 이행	50
2021	상반기	· 추가부지매입, 철거 · 공공건축 설계 및 심의 · 기본 및 실시설계	70
	하반기	· 원가심사 · 입찰공고 및 사업자 선정	90
2022	상반기	· 공사추진 : '22. 10월까지	95
	하반기	· 센터 개원	100
임기후		· 센터 운영 내실화(공모사업 등 사업확대 추진)	-

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2020	하반기	· 센터 신축 계획 수립	20
2021	1분기	· 추가부지매입(진안읍 군하리 194)	30
		· 건축기획 설계용역의뢰 · 철거용역 실시설계 의뢰	
2021	2분기	· 건축기획 설계용역 완료 및 공공건축심의 · 기본 및 실시설계용역 의뢰 · 철거공사 시행	70
2021	3분기	· 실시설계 관련 회의 및 설계 반영	70
2021	4분기	· 원가심사 및 일상감사 · 공사업체 선정 및 계약 · 공사착공('21.12.22.)	95

6

연도별 예산 확보(집행)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'19	'20	'21	'22.6.
계		3,274	333	2,941	-	-
어르신 일자리지원 센터신축	국비					
	도비	500		500		
	군비	2,774	333	2,441		
	기타					

7

문제점 및 대책

- 건축기획설계 수행으로 인한 사업지연
(「건축서비스산업 진흥법 시행령」 2019. 12. 17. 시행)
- 사업비 2020년 2회추경 확보로 사업추진 지연
- 공정별 공기단축 및 조기 준공될 수 있도록 업무추진

8

향후 추진계획

- 공사 시행 : 2021. 12.~
- 센터 준공 : 2022. 10.


9

관련자료

- 예정 부지 위치도 및 사진



- 예정 부지 사진



(구)그린여관 철거부지



추가 매입 부지 철거