

주관부서 (담당자, 전화)	문화체육과 (최인자, 430-2323)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	50백만원		
이행현황	완료	이 행 른	100%		

1 공약 최종목표

- 지역활동가와 교육전문가 등 민간중심의 도서관 건립 준비위원회 구성
- 우리 지역의 특성을 고려한 도서관 건립의 필요성 군민 전반에 공론화

2 사업개요

☐ 민간 중심 도서관 건립 준비위원회 구성

- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2020. 12.
- 내 용
 - 지역활동가와 교육, 도서관 분야 전문가 등으로 건립준비위원회 구성

☐ 도서관 건립 필요성 군민 공론화

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6.
- 내 용
 - 정기적인 위원회나 포럼을 통한 활동점검 및 군민 의견 수렴
 - 군민이 함께 참여하는 선진 도서관 벤치마킹 실시
 - 도서관 건립 타당성 및 건립·운영 기본계획에 대한 연구용역 실시

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘20	‘21	‘22.6.	임기후
	계	70	5	10	55	
민간중심 도서관 건립 준비위원회 구성 및 건립필요성 군립 공론화	국비					
	도비					
	군비	70	5	10	55	
	기타					

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 민간 중심 도서관 건립 준비위원회 구성

구 분		추진계획	목표(%)
2020	하반기	· 도서관 건립 준비위원회 구성 - 다양한 분야의 민간중심 도서관 건립 준비위원회 구성 - 도서관 건립 준비위원회 지원방안 마련	80
2021	상반기	· 진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회 활동 계획 수립(1~2월) - 다양한 연령과 계층의 의견을 들을 수 있도록 접근 통로 확보 - 정기적인 위원회 회의로 공론화에 관한 활동성과와 방법 공유 - 군민 의견 수렴을 위한 토론회, 포럼 개최 등	100

□ 도서관 건립 필요성 군민 공론화

구 분		추진계획	목표(%)
2021	상반기	· 도서관 건립 준비위원회 활동 - 도서관 건립 공론화를 위한 토론회, 포럼 개최 - 선진도서관 벤치마킹(3개소)	35
	하반기	· 도서관 건립 준비위원회 활동 - 도서관 건립 공론화를 위한 토론회, 포럼 개최 - 선진도서관 벤치마킹(3개소) - 군민 전반 공론화 후 건립 여론 조사 실시	70
2022	상반기	· 위원회 활동 및 건립타당성 용역 시행 - 건립타당성 건립·운영 기본계획 연구용역 실시 - 진안 지혜의 숲 도서관 건립·운영 기본계획 최종 도출	100

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2020	하반기	· 도서관 건립 준비위원회 구성을 위한 조례 제정 준비 - 「진안군 미래비전위원회 구성 및 운영 조례」 전부 개정안 의회 부결로 「진안군 정책자문위원회 운영 조례」 제정 진행 · 2021년 진안 지혜의 숲 도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위한 연구용역 예산 확보 : 50백만원	10
2021	1분기	· 「진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립 사전 타당성 조사 및 기본계획 수립용역」 입찰 및 낙찰자 결정 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 위원 추천 의뢰 및 공개모집 진행	20
2021	2분기	· 「진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립 사전 타당성 조사 및 기본계획 수립용역」 착수 및 중간보고회 개최 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 위원 위촉 및 발대식 개최 · 설문조사 및 선진도서관 벤치마킹(2개소) 실시 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 제1~3차 회의 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립」 주민설명회 개최	70
2021	3분기	· 「진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립 사전 타당성 조사 및 기본계획 수립용역」 최종보고회 개최 및 용역 완료 - 진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립·운영 기본계획 수립 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 제4차 회의 - 용역 결과 공유 및 향후 활동 계획 논의	100

6

연도별 예산 확보(집행)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘20	‘21	‘22.6.
계		50		50	
민간중심 도서관 건립 준비위원회 구성 및 건립 공론화	국비				
	도비				
	군비				
	기타				
진안 지혜의 숲 도서관 건립 사전타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	국비				
	도비				
	군비	50		50	
	기타				

7

향후 추진계획

- 도서관 건립 준비위원회 활동 결산 회의 : 2022. 2월 중
- 생활SOC 공모사업 신청 및 예산확보 노력 : 2022. 2. ~