

주관부서 (담당자, 전화)	문화체육과 (이화정, 430-2376)	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2020. ~ 2024.	소요예산	8,900백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	20%		

1 공약 최종목표

- 장애인 및 비장애인이 이용할 수 있는 스포츠평간 조성을 통해 장애인 생활체육 활성화 및 지역사회 교류를 증진할 수 있는 스포츠 복지 인프라 구축

2 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 장 소 : 진안읍 군상리 344-2번지 일원
- 내 용 : 지상2층, 연면적 2,400㎡
(지상1층) 체육관, (지상2층) 다목적실 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	8,900		200	1,900	6,800
진안 반다비 체육센터 건립사업	국비	4,000		200	1,900	1,900
	도비					
	군비	4,900				4,900
	기타					

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2020	하반기	· 부지 선정 · 중기지방재정 계획 반영	5
2021	상반기	· 문체부 국고보조사업 신청(기금)	10
	하반기	· 지방재정투자심사이행 추진(도심사 대상) · 공유재산관리계획 의결(진안군의회) · 군관리계획결정 변경 및 기획설계 용역	20
2022	상반기	· 공공건축 사업계획 사전검토 및 설계 공모	30
	하반기	· 설계용역 완료	40
임기후		(2023년) · 실시계획인가 (건축협의회, BF, 녹색건축, 신재생에너지, 에너지효율등급 등 진행) · 공사 착공 (2024년) · 공사 준공	100

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2020	하반기	· 중기지방재정 계획 반영 · 토지매입 및 부지 선정	5
2021	1분기	· 군계획시설 조성계획변경 추진 중	5
2021	2분기	· ‘21년 공모사업 선정(’ 21.5.14.) · 지방재정투자사업 심사(전라북도) 의뢰(’ 21.5.31.)	10
2021	3분기	· 전라북도 지방재정투자심사 완료(’ 21.7.23.) · 진안 군관리계획결정 변경 신청(’ 21.8.17.) · 진안군 공유재산관리계획 제출(’ 21.8.30.)	20
2021	4분기	· 진안군 공유재산관리계획 의결(’ 21.10.20.) · 기금보조금 교부결정 및 송금통지(’ 21.12.16./2억원)	20

6

연도별 예산 확보(집행)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘20	‘21	‘22.6.
계		200		200	
진안 반다비 체육센터 건립사업	국비	200		200	
	도비				
	군비				
	기타				

7

향후 추진계획

- 기획설계 추진 및 공공건축 사업계획 사전검토 : 2022. 1. ~ 2022. 3.
- 설계공모 및 실시계획인가 : 2022. 4. ~ 2022. 12.
- 공사착공 및 완료 : 2023. 3. ~ 2024. 12.
- 진안 반다비 체육센터 운영 : 2025. 1.

8

관련사진



위치도 : 진안읍 군상리 344-2번지 외 13필지