

진안고원 지방정원 조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림정책) 팀 장 : 최건호 담당자 : 함미진	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. ~ 2026. 6.	소요예산	40,000백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	20%		

1 공약 최종목표

○ 정원문화와 산업육성을 위한 명품 지방정원(1개소) 조성·운영

2 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- ☐ 위 치 : 진안군 진안읍 일원
- ☐ 사 업 비 : 400억원(도비 50%, 군비 50%)
- ☐ 사업내용 : 5종 이상의 주제정원, 방문자센터, 편의시설, 체험시설 등
- ☐ 시행기관 : 진안군

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		40,000	0	0	14,000	14,000	12,000	0
지방정원 조성	국비	0	0	0	0	0	0	0
	도비	20,000	0	0	7,000	7,000	6,000	0
	군비	20,000	0	0	7,000	7,000	6,000	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업대상지 변경	10
2023	상반기	· 기본구상용역(타당성평가)	20
	하반기	· 기본구상용역(타당성평가)	30
2024	상반기	· 토지매입 및 행정절차 이행, 기본 및 실시설계 용역	40
	하반기	· 사업 시행	50
2025	상반기	· 사업 시행	70
	하반기	· 사업 시행	90
2026	상반기	· 사업 준공, 홍보 및 운영	100
	하반기		
임기후		· 국가정원 승격	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 사업대상지 변경	10
2023	상반기	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수	15
2023	하반기	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진 중	20

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		50	0	50	0	0	0
지방정원 조성	국비	0	0	0	0	0	0
	도비	0	0	0	0	0	0
	군비	50	0	50	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0

8

향후 추진계획

- 지방정원 기본구상용역 추진 : '23. 5. ~ 12.
- 지방정원 전문가 포럼 및 주민설명회 : '23. 10. ~ 12.
- 지방정원 토지매입 및 행정절차 이행 : '24. 1. ~ 12.
- 지방정원 기본 및 실시설계 용역 및 사업시행 : '24. 1. ~ '26. 6.