

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	문화체육과(문화예술) 팀 장 : 유명자 담당자 : 유명자	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	32,000백만원		

## 1 공약 최종목표

- 군민의 문화예술 향유여건 개선을 위한 전문공연장 건립
  - 최종목표 : 진안문화예술회관 건립 착공

## 2 사업개요

### □ 진안문화예술회관 건립

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 군상리 481번지 일원
- 내 용 : 전문적인 시설 및 장비를 갖춘 공연장 건립
  - 타 자치단체 및 기관의 전문공연장 벤치마킹
  - 진안에 알맞은 전문공연장 규모 검토
  - 문화예술회관 건립 기본구상 수립
  - 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토
  - 공유재산심의, 건축기획, 공공건축 심의 등 행정절차 이행
  - 기본 및 실시설계 용역 및 착공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안예술 회관 건립	계	32,000		120		1,380	13,880	16,620
	국비							
	도비	2,000				500	1,500	
	군비	30,000		120		880	12,380	16,620
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 진안문화예술회관 건립

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 타 지역의 전문공연장 벤치마킹 · 전문공연장 규모 검토 · 진안군 중기지방재정계획 반영	10
2023	상반기	· 타 지역의 전문공연장 벤치마킹 · 문화예술회관 건립 기본 구상 수립	20
	하반기	· 건축기획 및 공공건축 심의 · 지방재정영향평가 및 지방재정투자심사(중앙) 이행 · 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 착수	40
2024	상반기	· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 추진	45
	하반기	· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 완료 · 진안군 공유재산관리계획 수립 · 도비(균특이양) 신청(20억)	70
2025	상반기	· 기본 및 실시설계용역 시행	90
	하반기		
2026	상반기	· 기본 및 실시설계용역 완료 · 진안문화예술회관 건립 착공	100
	하반기	· 진안문화예술회관 건립 추진	
임기후		· 진안문화예술회관 건립 추진	