

1-7

농기계 임대사업소 확대 설치

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농기계) 팀 장 : 김 광 수 담당자 : 이 현 진	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 12.	소요예산	7,150백만원		
이행현황	정상추진	이 행 륜	30%		

1 공약 최종목표

- 면별 임대사업소 확대 운영(4개소→9개소)
- 부귀, 안천, 주천, 백운, 성수면 농기계 임대사업소 신축

2 사업개요

□ 농기계 임대사업소 확대

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안군 일원(부귀, 안천, 주천, 백운, 성수)
- 운영현황 : 5개소(진안, 정천, 마령, 동향, 부귀) ※ '23년 안천준공 예정
- 내 용 : 농기계 임대사업소 신설을 통한 농업인의 접근성 향상 및 임대 수요 충족

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
농기계 임대사업소 확대	계	7,150	1,200	700	1,750	1,750	1,750	-
	국비	2,700	600	300	600	600	600	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	군비	4,450	600	400	1,150	1,150	1,150	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

4 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 서부권(부귀) 임대사업소 신축공사 시행 · '23년 안천면 임대사업소 분소 설치 부지 확보	20
2023	상반기	· 안천면 임대사업소 신축공사 설계 및 공사착공 · 안천면 임대사업소 임대농기계 및 관리장비 구입	30
	하반기	· 안천면 임대사업소 준공 및 '24년 사업부지(주천면) 및 국가 예산 확보	40
2024	상반기	· 주천면 임대사업소 신축공사 설계 및 공사착공 · 주천면 임대사업소 임대농기계 및 관리장비 구입	50
	하반기	· 주천면 임대사업소 준공 및 '25년 사업부지(백운면) 및 국가 예산 확보	60
2025	상반기	· 백운면 임대사업소 신축공사 설계 및 공사착공 · 백운면 임대사업소 임대농기계 및 관리장비 구입	70
	하반기	· 백운면 임대사업소 준공 및 '26년 사업부지(성수면) 및 국가 예산 확보	80
2026	상반기	· 성수면 임대사업소 신축공사 설계 및 공사착공 · 성수면 임대사업소 임대농기계 및 관리장비 구입	90
	하반기	· 성수면 임대사업소 준공	100
임기후		· 임대사업 개설 지원용 신규 농업기계 구입 및 임대사업소 운영	계속

5 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 서부권(부귀) 임대사업소 신축공사 시행 · 23년 안천면 농기계 임대사업소 신축 공유재산 관리계획 의결	20
2023	상반기	· 안천면 임대사업소 부지 토지매입 및 신축공사 설계 · 안천면 임대 농기계 및 관련장비 구입 : 17종 25대	25
2023	3분기	· 안천면 임대사업소 신축공사(건축) 착공 · 안천면 임대 농기계 및 관련장비 구입 : 6종 19대 · '24년 국가예산 수요조사 제출 및 사업부지 협의	30

6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		2,515	1,220	1,295	-	-	-
농기계 임대사업소 확대	국비	900	600	300	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-
	군비	1,615	620	995	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

7

문제점 및 대책

- 건축법 개정 시행에 따른 건축자재 변경으로 자재 단가 상승
 - 자체 예산(군비) 추가 확보 완료

8

향후 추진계획

- 안천면 임대 농기계 및 관련장비 구입(3종3대) : 2023. 11. ~ 12.
- 안천면 농기계 임대사업소 개소 : 2024. 3.
- 주천면·백운면 농기계 임대사업소 신축 토지매입 : 2024. 1. ~ 2.
- 주천면·백운면 농기계 임대사업소 신축 추진 : 2024. 3. ~ 12.

9

관련사진



부귀면 농기계 임대사업소 준공(2022.11.)