

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(투자유치) 팀 장 : 노연하 담당자 : 유한규	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2021. 3. ~ 2026. 6.	소요예산	7,607		
이행현황	정상추진	이 행 률	50%		

1

공약 최종목표

- 산업단지 다목적 복합문화센터 건립으로 근로자 근무환경 개선
- 중소기업 지원사업 활성화로 중소기업 성장지원 및 지역경제 활성화

2

사업개요

□ 산업단지 다목적 복합문화센터 건립

- 사업기간 : 2021. ~ 2024. (4개년)
- 사업위치 : 진안읍 단양리 969번지(부지 7,363.9㎡), 홍삼농공단지 입구
- 사업규모 : 연면적 1,505㎡, 지하1층 지상 3층, 복합문화센터 신축1동
- 사 업 비 : 56억원(도비 15억, 특별조정교부금 10억, 군비 31억)
- 내 용 : 다목적 복합문화센터 건립

층 별	세 부 시 설
총 면적	3층 규모, 1,505 m ² ※ 공용공간 : 홀, 화장실, 계단실, 엘리베이터등
3층(337m ²)	근로자 기숙사(일반 6, 장애인1), 휴게실, 공용공간
2층(443m ²)	목욕탕(남,녀), 린넨실, 관리실, 공용공간
1층(495m ²)	식당, 카페(매점 겸용), 기업홍보실(사무실 겸용), 관리실, 공용공간
지하(228m ²)	전기실, 기계실, 물탱크실

□ 중소기업 지원사업 활성화

- 추진근거 : 「진안군중소기업육성및지원에관한조례」 제5조(기업활동 촉진 및 지원사업)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 관내 중소기업 (농공단지 및 개별입지)
- 내 용 : 근로 환경개선 등 기업활성화 사업

사업명	지원내용	예 산 액(백만원)				비고
		계	국비	도비	군비	
계		527	0	195	332	
중소기업 환경개선	근무환경 개선	185		55	130	60% 보조
농공단지 활성화 지원사업	물류비, 폐수 위탁처리비 지원	312		125	187	50% 보조
뿌리기업 그린환경시스템 구축	뿌리기업 작업환경 개선	30		15	15	80% 보조

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	8,090	1,882	4,627	527	527	527	
	국비	21	21	-				
	도비	1,778	1,633	1,195	195	195	195	
	군비	4,583	228	3,432	332	332	332	
	기타	-	-	-				
다목적 복합센터 건립	소계	5,600	1,500	4,100				
	국비	-	-	-				
	도비	2,500	1,500	1,000				
	군비	4,100		3,100				
	기타	-	-	-				
중소기업 지원사업	소계	2,490	382	527	527	527	527	
	국비	21	21					
	도비	913	133	195	195	195	195	
	군비	1,556	228	332	332	332	332	
	기타	-	-	-	-	-	-	

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 다목적 복합센터 건립

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 설계 완료 및 착공	10
2023	상반기	· 공사 시행	50
	하반기	· 다목적복합센터 운영조례 제정	80
2024	상반기	· 준공 및 개관	100
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

□ 중소기업 지원사업 활성화

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 농공단지 활성화 지원사업 추진(물류비 지원 및 폐수처리비용 지원) · 중소기업 활성화를 위한 기업간담회 개최 - 2023년 사업 수요조사 및 신규 지원사업 발굴	40
2023	상반기	· 중소기업 지원 사업 추진 (중소기업 환경개선, 뿌리기업 지원, 산업단지 교통비지원 등)	100
	하반기	· 농공단지 활성화 지원사업 추진 (물류비 지원 및 폐수처리비용 지원)	
2024	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

5

연도별 추진실적 및 달성률

□ 다목적 복합센터 건립

구 분		추진계획	달성률(%)
2022	하반기	· 실시설계 용역 완료 : '22. 3. ~ 11. · 도 원가심사 완료 : '22. 12. · 공사 발주(건축, 토목, 전기, 통신 등) : '22. 12. ~	10
2023	상반기	· 관급자재, 감리용역 발주 : '23. 2. · 동절기 공사중지 후 재착공 : '23. 3. ~	20
2023	하반기	· 실정보고 및 설계변경 : '23. 8. · 실정보고에 따른 관급자재 변경발주 : '23. 9. ~ · 실정보고 접수 : '23. 11. · 타설작업 완료(현재 공정률 30%)	30

□ 중소기업 지원사업 활성화

구 분		추진계획	달성률(%)
2022	하반기	· 중소기업 지원사업 활성화로 성장동력 및 지역경제 활성화 - 중소기업 환경개선 사업 지원(8개소, 134백만원) - 중소기업 활성화 지원사업(25개소, 383백만원) · 중소기업 활성화를 위한 기업간담회 개최	40
2023	상반기	· 중소기업 지원사업 활성화로 성장동력 및 지역경제 활성화 - 중소기업 환경개선 지원사업 접수(12개소, 138백만원) - 농공단지 활성화(물류비, 폐수처리비)지원 접수 (30개소, 247백만원) · 뿌리기업 지원사업 업체 선정(1개소, 30백만원) · 중소기업 활성화를 위한 기업정례회 개최(6월)	50
2023	하반기	· 중소기업 지원사업 활성화로 성장동력 및 지역경제 활성화 - 중소기업 환경개선 지원사업(12개소 중 10개소 완료, 98백만원) - 농공단지 활성화(물류비, 폐수처리비) 지원 사업 지원 집행 (30개소, 247백만원) · 뿌리기업 지원사업 보조금 지급(1개소, 30백만원) · 중소기업 활성화를 위한 기업정례회 개최(12월) · 농공단지 활성화를 위한 공모추진 · 폐수처리시설 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진	80

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	임기후
합 계	계	6,509	1,882	4,627		
	국비	21	21	-		
	도비	2,828	1,633	1,195		
	군비	3,660	228	3,432		
	기타	-	-	-		
다목적 복합센터 건립	소계	5,600	1,500	4,100		
	국비	-	-	-		
	도비	2,500	1,500	1,000		
	군비	3,100		3,100	120	
	기타	-	-	-		
중소기업 지원사업	소계	909	382	527		
	국비	21	21			
	도비	328	133	195		
	군비	560	228	332		
	기타	-	-	-		

7

향후 추진계획

□ 다목적 복합센터 건립

- 운영계획 수립 및 운영조례제정 : 2023. 11.
- 다목적복합센터 건축공사 준공 : 2024. 4.
- 다목적복합센터 운영관련 협약 추진 : 2024. 6.
- 다목적복합센터 운영인력 채용 및 물품구입 : 2024. 6.
- 다목적 복합센터 건축 개관 및 운영 : 2024. 10.

□ 중소기업 지원사업 활성화

- 농공단지 활성화 지원사업 완료에 따른 정산 : 2023. 11.
- 중소기업 환경개선사업 미완료 업체 추진 : 2023. 11.
- 농공단지 폐수처리 해결을 위한 타당성 용역 진행 : 2023. 11.
- 농공단지 입주기업 정례간담회 추진 : 2023. 12.