

|                      |                                     |       |          |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 권아영 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 6,550백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 53%      |     |    |

## 1 공약 최종목표

- 금강~마이산~섬진강을 연계하는 진안 힐링휴양 관광벨트 구축

## 2 사업개요

### □ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 용담호 권역
- 내 용 : 금강(용담호)권역 드라이브 코스 개발 (용담호 주변 휴게소 정비 포함)
  - 테마별 드라이브 코스 개발 (예> 바이크 힐링로드, 차박 힐링로드, 생태 힐링로드)
  - 테마별 휴게소 리모델링
    - 용평 쉼터 : 진안고원길 여행자 센터
    - 월포휴게소 : 바이크 라이더들의 휴식공간
    - 삼락 쉼터 : 무인카페, 관광안내, 포토존 등
    - 옥거 쉼터 : 문화예술공간, 산책로, 관광안내
    - 와룡 쉼터 : 차박지 조성

### □ 섬진강권역 콘텐츠 개발 및 관광자원화 사업 추진

- 사업기간 : 2023. ~ 2023.
- 장 소 : 섬진강 권역
- 사 업 비 : 1,250백만원(군비 1,250)
- 내 용 : 섬진강 권역 분포되어있는 관광자원의 활용을 위한 콘텐츠 개발
  - 섬진강 권역 관광자원을 활용한 치유 관광자원화
  - 섬진강 문류(文流)길 조성

### □ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 부귀면 세동리 일원
- 사 업 비 : 2,000백만원 (도비 1,500, 군비 500)
- 내 용 : 감성관광 인프라 및 편의시설 개선, 수용태세 개선

### □ 풍혈냉천 정비사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2022.
- 장 소 : 성수면 풍혈냉천
- 사 업 비 : 100백만원 (군비 100)
- 내 용 : 바람길 정비 (기존 옹벽 철거 및 석축쌓기), 가로등 설치 등

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                            | 구분 | 계     | 22년   | 23년   | 24년   | 25년 | 26년 | 임기후 |
|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 합 계                             | 계  | 6,550 | 1,400 | 1,650 | 1,700 | 800 | 100 | 900 |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 | 1,500 | 900   | 600   | 0     | 0   | 0   | 0   |
|                                 | 군비 | 5,050 | 500   | 1,050 | 1,700 | 800 | 100 | 900 |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 금강(용담호) 권역<br>드라이브코스<br>개발      | 소계 | 3,200 | 100   | 800   | 1,600 | 700 |     |     |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 3,200 | 100   | 800   | 1,600 | 700 |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 섬진강권역<br>콘텐츠<br>개발용역            | 소계 | 1,250 |       | 50    | 100   | 100 | 100 | 900 |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 1,250 |       | 50    | 100   | 100 | 100 | 900 |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 부귀<br>메타세쿼이아길<br>관광자원화<br>사업 추진 | 소계 | 2,000 | 1,200 | 800   |       |     |     |     |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 | 1,500 | 900   | 600   |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 500   | 300   | 200   |       |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 풍혈냉천<br>정비사업                    | 소계 | 100   | 100   |       |       |     |     |     |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 100   | 100   |       |       |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

## □ 용담호(금강) 권역 드라이브 코스 개발

| 구 분  | 추진계획   | 목표(%) |
|------|--|-------|
| 2022 | 하반기 · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공                           | 10    |
| 2023 | 상반기 · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 완료<br>· 옥거 쉼터, 용평 쉼터 리모델링 착공 | 20    |
|      | 하반기 · 옥거 쉼터, 용평 쉼터 리모델링 완료   | 60    |
| 2024 | 상반기 · 와룡 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 착공  | 70    |
|      | 하반기 · 와룡 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 완료  | 80    |
| 2025 | 상반기 · 노성 휴게소 리모델링 착공   | 90    |
|      | 하반기 · 노성 휴게소 리모델링 완료   | 100   |

## □ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

| 구 분  | 추진계획                               | 목표(%) |
|------|------------------------------------|-------|
| 2023 | 상반기 · 콘텐츠 개발용역 착수                  | 10    |
|      | 하반기 · 콘텐츠 개발용역 완료                  | 30    |
| 2024 | 상반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 추진    | 40    |
|      | 하반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 완료    | 50    |
| 2025 | 상반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 설계 추진 | 60    |
|      | 하반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 완료    | 70    |
| 2026 | 상반기 · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 착수  | 80    |
|      | 하반기 · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 완료  | 90    |
| 임기후  | · 행정절차 이행 및 섬진강 문류(文流)길 조성 추진      | 100   |

## □ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

| 구 분  | 추진계획                        | 목표(%) |
|------|-----------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 · 실시설계용역 완료, 사업 착수(1차분) | 30    |
| 2023 | 상반기 · 사업 착수(2차분)            | 60    |
|      | 하반기 · 사업 완료(1차분, 2차분)       | 100   |

## □ 중혈냉천 정비사업

| 구 분  | 추진계획                    | 목표(%) |
|------|-------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 · 정비사업 완료('22. 11.) | 100   |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

## □ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2022 | 하반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공   | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 완료<br>· 옥거쉼터 리모델링 실시설계용역 완료<br>· 용평쉼터 리모델링 실시설계용역 완료 | 15     |
|      | 하반기 | · 옥거쉼터 리모델링 착공<br>· 용평쉼터 리모델링 착공   | 20     |

## □ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2023 | 상반기 | · 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 착수  | 10     |
|      | 하반기 | · 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 중간보고<br>· 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 완료보고 및 완료예정(11월 중) | 30     |

## □ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 완료 및 원가심사 등 행정절차 이행<br>· 1차분 사업 착수  | 30     |
| 2023 | 상반기 | · 1차분 사업 추진                                  | 40     |
|      | 하반기 | · 1차분 사업 준공예정(11월 중)<br>· 2차분 사업 착수예정(11월 중) | 60     |

## □ 풍혈냉천 정비사업

| 구 분  |     | 추진실적                | 달성률(%) |
|------|-----|---------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 정비사업 완료(`22. 11.) | 100    |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                            | 구분 | 계     | 22년   | 23년   | 24년 | 25년 | 26년 |
|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 계                               |    | 3,200 | 1,550 | 1,650 |     |     |     |
| 금강(용담호) 권역<br>드라이브코스<br>개발      | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 1,050 | 250   | 800   |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |
| 섬진강권역<br>콘텐츠<br>개발용역            | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 50    | -     | 50    |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |
| 부귀<br>메타세쿼이아길<br>관광자원화<br>사업 추진 | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 | 1,500 | 900   | 600   |     |     |     |
|                                 | 군비 | 500   | 300   | 200   |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |
| 풍혈냉천<br>정비사업                    | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 100   | 100   |       |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |

## 7

## 향후 추진계획

- 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발
  - 용담호 휴게소(삼락쉼터) 운영자 선정 및 개관 : 2023. 12.한
  - 용담호 휴게소(옥거, 용평쉼터) 리모델링 준공 : 2023. 12.한
- 섬진강권역 콘텐츠 개발용역
  - 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 완료보고 및 완료 : 2023. 11.한
  - 연차별 사업 추진 : 2024. ~ 2026.
- 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업
  - 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(1차분) 준공 : 2023. 11.한
  - 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(2차분) 착공 : 2023. 11.한
  - 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(2차분) 준공 : 2024. 6.한



삼락쉼터 리모델링 완료 현장



삼락쉼터 리모델링 완료 현장

부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업  
착공(22. 12.)

풍혈냉천 정비사업완료



풍혈냉천 정비사업완료