

마이산 남·북부 연결 체계 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 김봉철	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	5,450백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	9%		

1 공약 최종목표

- 마이산 남북부의 차별화된 관광 콘텐츠를 공간의 단절 없이 자유롭게 즐길 수 있는 최적의 연결체계 구축으로 관광 경쟁력 강화

2 사업개요

□ 마이산 남·북부 연결 체계 구축

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 ~ 마령면 동촌리
- 총사업비 : 5,450백만원
- 내 용 : 마이산 남·북부 연결 체계 구축

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
마이산 남·북부 연결체계 구축	계	5,450	50	100	300	2,500	2,500	
	국비							
	도비							
	군비	5,450	50	100	300	2,500	2,500	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 마이산 남·북부 연결 타당성 조사용역 완료	10
2023	상반기	· 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 착수	15
	하반기	· 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 완료	20
2024	상반기	· 실시설계용역 착수	25
	하반기	· 실시설계용역 완료, 행정절차 이행 완료	40
2025	상반기	· 사업 착수	60
	하반기	· 사업 추진	80
2026	상반기	· 사업 완료	100
임기후			

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 마이산 남 · 북부 연결 구상안 도출 · 관광객, 공무원, 마이회, 군민 설문조사 완료	8
2023	상반기	· 용역 중간보고 · 노선 및 이동수단(안) 구상 · 문화재청 방문 의견 청취 · 전북지방환경청 방문 의견 청취	9
	하반기	· 모노레일 관계자 자문(3회) · 모노레일 우수사례 벤치마킹(함양)	9

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		50	50	-			
마이산 남 · 북부 연결 타당성 조사용역	국비	-	-	-			
	도비	-	-	-			
	군비	50	50	-			
	기타	-	-	-			

- 마이산 남북부 연결 노선 및 이동수단 확정 : 2023. 12.
- 행정절차* 이행 : 2024. 1. ~ 12.
- * 마이산 도립공원 공원계획 변경, 전략환경영향평가 등
- 사업 추진 : 2025. ~ 2026.