

## 군립 자연휴양림 조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림정책) 팀 장 : 최건호 담당자 : 함미진	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. ~ 2026. 6.	소요예산	12,000백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	30%		

### 1

#### 공약 최종목표

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 활용한 최적 입지조건인 군립 자연휴양림(1개소) 조성

### 2

#### 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- ☐ 사업위치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지 일원
- ☐ 사 업 비 : 120억원(도비 50%, 군비 50%)
- ☐ 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등
- ☐ 시행기관 : 진안군

### 3

#### 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		12,000	0	1,000	4,000	4,000	3,000	0
군립 자연휴양림 조성	국비	0	0	0	0	0	0	0
	도비	6,000	0	500	2,000	2,000	1,500	0
	군비	6,000	0	500	2,000	2,000	1,500	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사전입지조사 용역 및 자연휴양림 지정고시	20
2023	상반기	· 기본계획 및 실시설계 수립, 토지교환(국유림↔군유림)	40
	하반기	· 자연휴양림 조성계획 승인	50
2024	상반기	· 사업 착공 및 시행	60
	하반기	· 사업 시행	70
2025	상반기	· 사업 시행	80
	하반기	· 사업 시행	90
2026	상반기	· 사업 준공	100
	하반기	· 자연휴양림 홍보 및 운영	
임기후			

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 사전입지조사 용역 완료 · 자연휴양림 지정 신청(군수 ⇒ 도지사 경유 ⇒ 산림청장)	20
2023	상반기	· 자연휴양림 지정 · 고시(산림청)	20
2023	하반기	· 기본계획 및 실시설계 용역 추진 중 · 소규모 환경영향평가 용역 추진 중	30

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		1,040	40	1,000	0	0	0
군립 자연휴양림 구성	국비	0	0	0	0	0	0
	도비	500	0	500	0	0	0
	군비	540	40	500	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0

## 8

## 향후 추진계획

- 자연휴양림 기본 및 실시설계 용역, 개별법 인·허가 절차 이행 : '23. 5. ~ '24. 4.
- 자연휴양림 사업부지 내 국유림과 군유림 교환 절차 이행 : '23. 9. ~ '24. 12.
- 자연휴양림 조성계획 승인 및 사업시행 : '24. 6. ~ '26. 6.