

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 김봉철	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	31,300백만원		
이행현황	정상추진	이 행 륜	25%		

1 공약 최종목표

○ 다양한 체험기회 제공과 숙박시설 조성으로 체류형 관광 목적지 조성

2 사업개요

☐ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 마이산 북부 일원
- 사 업 비 : 10,000백만원 (도비 5,000, 군비 5,000)
- 내 용 : 4가지 테마(감성, 열정, 활력, 관계) 체험 콘텐츠존 조성

☐ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트 추진

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 장 소 : 진안 국가지질공원 일원
- 사 업 비 : 2,600백만원 (국비 2,000, 군비 600)
- 내 용 : 지오향스 조성 (게스트하우스, 캠핑장 등)

☐ 진안고원 마이스테이 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 마이산 북부 일원
- 사 업 비 : 15,700백만원 (국비 15,000, 군비 700)
- 내 용 : 숙박시설 50객실, 세미나실, 힐링센터, 편의시설 등 조성

□ 윤일암반일암 테마공원 조성사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 주천면 윤일암반일암
- 사 업 비 : 3,000백만원 (도비 2,250, 군비 750)
- 내 용 : 금강 지류인 주자천을 활용한 테마공원 조성

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
합 계	계	31,300	900	8,000	5,400	7,800	9,200	
	국비	17,000	500	1,300	2,500	5,500	7,200	
	도비	7,250	250	3,550	1,450	1,000	1,000	
	군비	7,050	150	3,150	1,450	1,300	1,000	
	기타							
마이산 4색 에너지 충전소 조성사업	소계	10,000	200	3,800	2,000	2,000	2,000	
	국비							
	도비	5,000	100	1,900	1,000	1,000	1,000	
	군비	5,000	100	1,900	1,000	1,000	1,000	
	기타							
지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트	소계	2,600	300	700	800	800		
	국비	2,000	300	700	500	500		
	도비							
	군비	600			300	300		
	기타							
진안고원 마이스테이 조성	소계	15,700	200	1,300	2,000	5,000	7,200	
	국비	15,000	200	600	2,000	5,000	7,200	
	도비							
	군비	700		700				
	기타							
윤일암 반일암 테마공원 조성사업	소계	3,000	200	2,200	600			
	국비							
	도비	2,250	150	1,650	450			
	군비	750	50	550	150			
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 착수	5
2023	상반기	· 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 완료	20
	하반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 착수	30
2024	상반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 추진 · 2단계(활력, 관계) 실시설계용역 착수	45
	하반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 완료 · 2단계(활력, 관계) 실시설계용역 완료	60
2025	상반기	· 2단계(활력, 관계) 사업 착수	75
	하반기	· 2단계(활력, 관계) 사업 추진	90
2026	상반기	· 2단계(활력, 관계) 사업 완료	100
임기후		· 마이산 4색 에너지 충전소 운영자 선정 및 개관	

□ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 실시설계용역 착수	10
2023	상반기	· 실시설계용역 완료	20
	하반기	· 사업 착수	30
2024	상반기	· 사업 추진	40
	하반기	· 사업 추진	60
2025	상반기	· 사업 추진	80
	하반기	· 사업 완료	100

□ 진안고원 마이스테이 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립용역 착수	10
2023	상반기	· 토지매입 등 행정절차 이행	20
	하반기	· 실시설계 착수	30
2024	상반기	· 실시설계 완료	40
	하반기	· 원가심사, 건축허가 등 행정절차 이행 및 사업 착수	55
2025	상반기	· 사업 추진	70
	하반기	· 사업 추진	85
2026	상반기	· 사업 완료	100
	하반기	· 운영자 선정 및 개관	

□ 윤일암반일암 테마공원 조성사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 실시설계용역 완료	20
2023	상반기	· 사업 착수	30
	하반기	· 사업 추진	50
2024	상반기	· 사업 추진	70
	하반기	· 사업 완료	100

5

연도별 추진실적 및 달성률

□ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립용역 완료 · 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 착수	5
2023	상반기	· 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 완료	20
	하반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 착공	30

□ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 착수	10
2023	상반기	· 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 추진	15
	하반기	· 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 완료(예정)	20

□ 진안고원 마이스테이 조성

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립용역 착수	10
2023	상반기	· 토지매입 완료	20

□ 윤일암반일암 테마공원 조성사업

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 실시설계용역 착수	10
2023	상반기	· 실시설계용역 추진	15
	하반기	· 사업 착공	30

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
합 계	계	9,145	1,060	8,085			
	국비	895	410	485			
	도비	3,800	250	3,550			
	군비	3,650	200	3,450			
	기타	800	200	600			
마이산 4색 에너지 충전소 구성사업	소계	4,000	200	3,800			
	국비	0					
	도비	2,000	100	1,900			
	군비	2,000	100	1,900			
	기타	0					
지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트	소계	945	460	485			
	국비	895	410	485			
	도비	0					
	군비	50	50				
	기타	0					
진안고원 마이스테이 구성	소계	1,800	200	1,600			
	국비	0					
	도비	0					
	군비	1,000		1,000			
	기타	800	200	600			
운일암반일암 테마공원 구성사업	소계	2,400	200	2,200			
	국비	0					
	도비	1,800	150	1,650			
	군비	600	50	550			
	기타	0					

☐ **마이산 4색 에너지 충전소 조성사업**

- 1단계 사업 추진 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 2단계 사업 추진 : 2024. 11. ~ 2026. 6.

☐ **지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트**

- 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 완료 : 2023. 11.
- 공사 착공(1차분) : 2023. 12.
- 공사 준공(1차분) : 2024. 6.
- 공사 착공(2차분) : 2024. 7.
- 공사 준공(2차분) : 2025. 12.

☐ **진안고원 마이스테이 조성**

- 설계공모 및 실시설계 추진 : 2023. 11. ~ 2024. 10.
- 행정절차 이행(건축허가, 환경재해영향평가 등): 2024. 7. ~ 12.
- 사업 추진 : 2025. 1. ~ 2026. 11.
- 운영자 선정 및 개관 : 2026. 12.

☐ **운일암반일암 테마공원 조성사업**

- 운일암반일암 테마공원 조성사업 추진 : 2023. 11. ~ 2024. 6.