

민원서류
 접수번호: 22742
 접수일자: 2020. 07. 21
 -제 비200503호 -
 2020. 07. 22

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) (유)동진건설			사업자등록번호			314-86-65357
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404						
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사			위치			전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)
	연면적(㎡) 7,230.84 ㎡			작업기간			2020-05-14~2020-07-10
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표사 고강영			사업자등록번호			410-86-24557
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (유)아쌔환경연구원						
	측정자/분석자 김근형 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 05 월 19 일

제출인 (유)동진건설 대표자 정 정 미 (서명도인)

전라북도 진안군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정 결과 - 2020. 05. 18.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	10.145	240	0.0018	이하
	#2	부지경계선2	10.055	240	0.0016	이하
	#3	부지경계선3	10.075	240	0.0018	이하
	#4	부지경계선4	10.045	240	0.0016	이하
	#5	위생설비입구	10.045	40	0.0037	이하
	#6	작업장주변	10.075	120	0.0041	이하
	#7	폐기물반출구	10.120	40	0.0044	이하
	#8	음압기공기배출구	10.054	40	0.0053	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 7대		결과통보일시 20.05.19. 10:49	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0018
	측정 시작 시간 10:20	측정 시작 시간 14:20	
부지경계선2			0.0016
	측정 시작 시간 10:25	측정 시작 시간 14:25	
부지경계선3			0.0018
	측정 시작 시간 10:30	측정 시작 시간 14:30	
부지경계선4			0.0016
	측정 시작 시간 10:35	측정 시작 시간 14:35	
위생설비 입구			0.0037
	측정 시작 시간 10:40	측정 시작 시간 11:20	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0041
	측정 시작 시간 10:40	측정 시작 시간 12:40	
폐기물반출구			0.0044
	측정 시작 시간 14:00	측정 시작 시간 14:40	
음압기공기 배출구			0.0053
	측정 시작 시간 10:50	측정 시작 시간 11:30	

민원서류
접수번호: 2020.07.21
접수일자: 2020.07.22
-제 비200503호-

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
		환경라-24423					
제출인	상호(대표자) (유)동진건설			사업자등록번호 314-86-65357			
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404						
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사			위치 전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)			
	연면적(㎡) 11,260.84 ㎡			작업기간 2020-05-14~2020-07-10			
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표자 고강영			사업자등록번호 410-86-24557			
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (유)아쌤환경연구원						
	측정자/분석자 김근형 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 05 월 20 일

제출인

(유)동진건설 대표자 정 정 미



전라북도 진안군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정 결과 - 2020. 05. 19.











측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	위생설비입구1	10.160	40	0.0032	이하
	#2	위생설비입구2	10.080	40	0.0036	이하
	#3	위생설비입구3	10.095	40	0.0032	이하
	#4	작업장주변1	10.060	120	0.0041	이하
	#5	작업장주변2	10.045	120	0.0041	이하
	#6	작업장주변3	10.055	120	0.0033	이하
	#7	폐기물반출구1	10.130	40	0.0036	이하
	#8	폐기물반출구2	10.054	40	0.0033	이하
	#9	폐기물반출구3	10.090	40	0.0040	이하
	#10	음압기공기배출구1	10.051	40	0.0041	이하
	#11	음압기공기배출구2	10.130	40	0.0036	이하
	#12	음압기공기배출구3	10.167	40	0.0032	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 7대		결과통보일시 20.05.20. 11:32	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			우천으로 측정불가
	측정 시작 시간	측정 시작 시간	
부지경계선2			우천으로 측정불가
	측정 시작 시간	측정 시작 시간	
부지경계선3			우천으로 측정불가
	측정 시작 시간	측정 시작 시간	
부지경계선4			우천으로 측정불가
	측정 시작 시간	측정 시작 시간	
위생설비 입구1			0.0032
	측정 시작 시간 09:10	측정 시작 시간 09:50	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
위생설비 입구2			0.0036
	측정 시작 시간 10:20	측정 시작 시간 11:20	
위생설비 입구3			0.0032
	측정 시작 시간 13:00	측정 시작 시간 13:40	
작업장주변1			0.0041
	측정 시작 시간 09:15	측정 시작 시간 11:15	
작업장주변2			0.0041
	측정 시작 시간 10:25	측정 시작 시간 12:25	
작업장주변3			0.0033
	측정 시작 시간 13:05	측정 시작 시간 15:05	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 반출구1			0.0036
	측정 시작 시간 10:00	측정 시작 시간 10:40	
폐기물 반출구2			0.0033
	측정 시작 시간 11:10	측정 시작 시간 11:50	
폐기물 반출구3			0.0040
	측정 시작 시간 14:00	측정 시작 시간 14:40	
음압기공기 배출구1			0.0041
	측정 시작 시간 09:20	측정 시작 시간 10:00	
음압기공기 배출구2			0.0036
	측정 시작 시간 10:30	측정 시작 시간 11:10	
음압기공기 배출구3			0.0032
	측정 시작 시간 13:15	측정 시작 시간 13:55	

민원서류
접수번호: 22744
접수일: 2020.07.21
제비: 2005038

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서 2020.07.22

접수번호		접수일					
		한평라-25424					
제출인	상호(대표자) (유)동진건설		사업자등록번호 314-86-65357				
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404						
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사		위치 전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)				
	연면적(㎡) 11,560.84㎡		작업기간 2020-05-14~2020-07-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557				
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (유)아쌤환경연구원						
	측정자/분석자 김근형 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 05 월 21 일

제출인

(유)동진건설 대표자 정 정 미 (서명)

전라북도 진안군청 귀하



점무서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------







1. 측정 결과 - 2020. 05. 20.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	10.075	240	0.0010	검출한계 미만
	#2	부지경계선2	10.040	240	0.0008	검출한계 미만
	#3	부지경계선3	10.075	240	0.0012	검출한계 미만
	#4	부지경계선4	10.045	240	0.0010	검출한계 미만
	#5	위생설비입구	10.115	40	0.0036	이하
	#6	작업장주변	10.075	120	0.0032	이하
	#7	폐기물반출구	10.100	40	0.0036	이하
	#8	음압기공기배출구	10.039	40	0.0045	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 7대		결과통보일시 20.05.21. 10:49	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0010
	측정 시작 시간 08:35	측정 시작 시간 12:35	
부지경계선2			0.0008
	측정 시작 시간 08:40	측정 시작 시간 12:40	
부지경계선3			0.0012
	측정 시작 시간 08:45	측정 시작 시간 12:45	
부지경계선4			0.0010
	측정 시작 시간 08:50	측정 시작 시간 12:50	
위생설비 입구			0.0036
	측정 시작 시간 09:10	측정 시작 시간 09:50	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0032
	측정 시작 시간 09:00	측정 시작 시간 11:10	
폐기물 반출구			0.0036
	측정 시작 시간 13:00	측정 시작 시간 13:40	
음압기공기 배출구			0.0045
	측정 시작 시간 09:30	측정 시작 시간 10:10	

민원서류

접수번호: 22745

접수일자: 2020.07.21

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서
 2020.07.22

접수번호		접수일					
		한성라 - 25429					
제출인	상호(대표자) (주)동진건설				사업자등록번호		
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404				714-86-85357		
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사				위치 전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)		
	연면적(㎡) 7,360.84㎡				작업기간 2020-05-14~2020-07-10		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표자 고강영				사업자등록번호 410-86-24557		
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아 쌤 환경연구원						
	측정자/분석자 주성근 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진		비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 06 월 01 일

제출인 (주)동진건설 대표자 정 정 미 (서명 또는 인)

전라북도 진안군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------













1. 측정 결과 - 2020. 05. 29.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 9대	#1	부지경계선1	10.075	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.100	240	0.0018	이하
	#3	부지경계선3	10.039	240	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	10.045	240	0.0016	이하
	#5	위생설비입구1	10.115	40	0.0036	이하
	#6	위생설비입구2	10.130	40	0.0032	이하
	#7	작업장주변	10.167	120	0.0032	이하
	#8	폐기물반출구1	10.040	40	0.0033	이하
	#9	폐기물반출구2	10.080	40	0.0041	이하
	#10	음압기공기배출구1	10.061	40	0.0053	이하
	#11	음압기공기배출구2	10.100	40	0.0057	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 9대		결과통보일시 20.06.01. 11:32	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0016
	측정 시작 시간 11:05	측정 시작 시간 15:05	
부지경계선2			0.0018
	측정 시작 시간 11:07	측정 시작 시간 15:07	
부지경계선3			0.0016
	측정 시작 시간 11:10	측정 시작 시간 15:10	
부지경계선4			0.0016
	측정 시작 시간 11:12	측정 시작 시간 15:12	
위생설비 입구1			0.0036
	측정 시작 시간 11:15	측정 시작 시간 11:55	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
위생설비 입구2			0.0032
	측정 시작 시간 11:16	측정 시작 시간 11:56	
작업장주변			0.0032
	측정 시작 시간 11:21	측정 시작 시간 13:21	
폐기물 반출구1			0.0033
	측정 시작 시간 13:30	측정 시작 시간 14:10	
폐기물 반출구2			0.0041
	측정 시작 시간 13:35	측정 시작 시간 14:15	
음압기공기 배출구1			0.0053
	측정 시작 시간 11:23	측정 시작 시간 12:03	
음압기공기 배출구2			0.0057
	측정 시작 시간 11:25	측정 시작 시간 12:05	

민원서류
접수번호: 22746
접수일자: 2020.07.21

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서 2020.07.22

접수번호		접수일					
		환경과 - 25428					
제출인	상호(대표자)		사업자등록번호				
	(주)동진건설		314-86-68357				
	주소						
		전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404					
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명)		위치				
	군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사		전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)				
	연면적(㎡) 71,260.84㎡		작업기간				
		2020-05-14~2020-07-10					
		석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡					
측정기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557				
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (주)아셈환경연구원						
	측정자/분석자 주성근 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 06 월 01 일

제출인

(주)동진건설 대표자 정 정 미



전라북도 진안군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정 결과 - 2020. 05. 30.











측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	10.135	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.130	240	0.0018	이하
	#3	부지경계선3	10.105	240	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	10.160	240	0.0020	이하
	#5	위생설비입구1	10.025	40	0.0037	이하
	#6	위생설비입구2	10.010	40	0.0045	이하
	#7	위생설비입구3	10.100	40	0.0040	이하
	#8	작업장주변1	10.055	120	0.0049	이하
	#9	작업장주변2	10.050	120	0.0033	이하
	#10	작업장주변3	10.055	120	0.0037	이하
	#11	폐기물반출구1	10.080	40	0.0041	이하
	#12	폐기물반출구2	10.045	40	0.0033	이하
	#13	폐기물반출구3	10.050	40	0.0037	이하
	#14	음압기공기배출구1	10.117	40	0.0052	이하
	#15	음압기공기배출구2	10.045	40	0.0049	이하
	#16	음압기공기배출구3	10.100	40	0.0061	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 10대		결과통보일시 20.06.01. 11:32	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0016
	측정 시작 시간 08:00	측정 시작 시간 12:00	
부지경계선2			0.0018
	측정 시작 시간 08:02	측정 시작 시간 12:02	
부지경계선3			0.0016
	측정 시작 시간 08:04	측정 시작 시간 12:04	
부지경계선4			0.0020
	측정 시작 시간 08:06	측정 시작 시간 12:10	
위생설비 입구1			0.0037
	측정 시작 시간 08:10	측정 시작 시간 08:50	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
위생설비 입구2			0.0045
	측정 시작 시간 08:30	측정 시작 시간 09:10	
위생설비 입구3			0.0040
	측정 시작 시간 11:00	측정 시작 시간 11:40	
작업장 주변1			0.0049
	측정 시작 시간 08:15	측정 시작 시간 10:15	
작업장 주변2			0.0033
	측정 시작 시간 08:35	측정 시작 시간 10:35	
작업장 주변3			0.0037
	측정 시작 시간 11:05	측정 시작 시간 13:05	
폐기물반출구1			0.0041
	측정 시작 시간 13:00	측정 시작 시간 13:40	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물반출구2			0.0033
	측정 시작 시간 13:05	측정 시작 시간 13:45	
폐기물반출구3			0.0037
	측정 시작 시간 13:10	측정 시작 시간 13:50	
음압기공기 배출구1			0.0052
	측정 시작 시간 08:15	측정 시작 시간 08:55	
음압기공기 배출구2			0.0049
	측정 시작 시간 08:40	측정 시작 시간 09:20	
음압기공기 배출구3			0.0061
	측정 시작 시간 11:10	측정 시작 시간 11:50	

민원서류
접수번호: 227447
접수일시: 2020. 07. 21
제비: 200503호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
		한성라-25431					
제출인	상호(대표자) (유)동진건설		사업자등록번호 214-86-65351				
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404						
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사		위치 전라북도 진안군 중앙로 67 (진안군 중앙로 66)				
	연면적(㎡) 9,260.84㎡		작업기간 2020-05-14~2020-07-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557				
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (유)아셈환경연구원						
	측정자/분석자 김근형 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 06 월 22 일

제출인

(유)동진건설 대표자 정 정 미 (서명 또는 인)

전라북도 진안군청 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------













1. 측정 결과 - 2020. 06. 20.











측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	10.120	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.075	240	0.0018	이하
	#3	부지경계선3	10.020	240	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	10.010	240	0.0016	이하
	#5	위생설비입구1	10.070	40	0.0037	이하
	#6	작업장주변1	10.055	120	0.0033	이하
	#7	폐기물반출구1	10.065	40	0.0041	이하
	#8	음압기공기배출구1	10.035	40	0.0049	이하
	#9	위생설비입구2	10.130	40	0.0044	이하
	#10	작업장주변2	10.095	120	0.0036	이하
	#11	폐기물반출구2	10.030	40	0.0041	이하
	#12	음압기공기배출구2	10.054	40	0.0057	이하
	#13	위생설비입구3	10.090	40	0.0040	이하
	#14	작업장주변3	10.051	120	0.0033	이하
	#15	폐기물반출구3	10.115	40	0.0040	이하
	#16	음압기공기배출구3	10.167	40	0.0044	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 7대		결과통보일시 20.06.22. 10:49	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0016
	측정 시작 시간 08:00	측정 시작 시간 12:00	
부지경계선2			0.0018
	측정 시작 시간 08:05	측정 시작 시간 12:05	
부지경계선3			0.0016
	측정 시작 시간 08:10	측정 시작 시간 12:10	
부지경계선4			0.0016
	측정 시작 시간 08:15	측정 시작 시간 12:15	
위생설비 입구1			0.0037
	측정 시작 시간 08:20	측정 시작 시간 09:00	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변1			0.0033
	측정 시작 시간 08:20	측정 시작 시간 10:20	
폐기물 반출구1			0.0041
	측정 시작 시간 11:40	측정 시작 시간 12:20	
음압기공기 배출구1			0.0049
	측정 시작 시간 08:20	측정 시작 시간 09:00	
위생설비 입구2			0.0044
	측정 시작 시간 13:00	측정 시작 시간 13:40	
작업장주변2			0.0036
	측정 시작 시간 13:05	측정 시작 시간 115:05	
폐기물 반출구2			0.0041
	측정 시작 시간 15:20	측정 시작 시간 16:00	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구2			0.0057
	측정 시작 시간 13:05	측정 시작 시간 13:45	
위생설비 입구3			0.0040
	측정 시작 시간 13:00	측정 시작 시간 13:40	
작업장주변3			0.0033
	측정 시작 시간 13:05	측정 시작 시간 15:05	
폐기물 반출구3			0.0040
	측정 시작 시간 15:20	측정 시작 시간 16:00	
음압기공기 배출구3			0.0044
	측정 시작 시간 13:10	측정 시작 시간 13:50	

민원서류	
접수번호:	20248
접수일자:	2020. 07. 21
-제비200503호-	

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
		한명라-25441					
제출인	상호(대표자) (유)동진건설				사업자등록번호		
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404				314-86-65357		
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사				위치 전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)		
	연면적(㎡) 7,260.84 ㎡				작업기간 2020-05-14~2020-07-10		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표자 고강영				사업자등록번호 410-86-24557		
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (유)아 쌤 환경연구원						
	측정자/분석자 김근형 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진		비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 06 월 22 일

제출인

(유)동진건설 대표자 정 정 미



전라북도 진안군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정 결과 - 2020. 06. 21.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 7대	#1	부지경계선1	10.030	240	0.0016	이하
	#2	부지경계선2	10.054	240	0.0020	이하
	#3	부지경계선3	10.090	240	0.0016	이하
	#4	부지경계선4	10.051	240	0.0018	이하
	#5	위생설비입구	10.115	40	0.0044	이하
	#6	작업장주변	10.055	120	0.0041	이하
	#7	폐기물반출구	10.065	40	0.0032	이하
	#8	음압기공기배출구	10.125	40	0.0048	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 7대		결과통보일시 20.06.22. 10:49	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0016
	측정 시작 시간 08:00	측정 시작 시간 12:00	
부지경계선2			0.0020
	측정 시작 시간 08:05	측정 시작 시간 12:05	
부지경계선3			0.0016
	측정 시작 시간 08:10	측정 시작 시간 12:10	
부지경계선4			0.0018
	측정 시작 시간 08:15	측정 시작 시간 12:15	
위생설비 입구			0.0044
	측정 시작 시간 08:20	측정 시작 시간 09:00	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0041
	측정 시작 시간 08:20	측정 시작 시간 10:20	
폐기물 반출구			0.0032
	측정 시작 시간 11:05	측정 시작 시간 11:45	
음압기공기 배출구			0.0048
	측정 시작 시간 08:20	측정 시작 시간 09:00	

민원서류
접수번호: 22749
접수일자: 2020.07.21
제비번호: 200503

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

2020.07.22

접수번호		접수일		한성빌-25449			
제출인	상호(대표자) (유)동진건설		사업자등록번호 314-86-65357				
	주소 전북 진안군 진안읍 대광1길 5-4- T.063-443-4404						
석면 해체·제거 사업장	건물명(공사명) 군청사, 의회 및 군민자치센터 석면텍스 철거공사		위치 전라북도 진안군 중양로 67 (진안군 중양로 66)				
	연면적(㎡) 1,360.84㎡		작업기간 2020-05-14~2020-07-10				
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] - 1,388.16㎡						
측정기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557				
	주 소 전북 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3F (유)아쌔 환경연구원						
	측정자/분석자 김근형 / 고강영						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	뒷면 별첨						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			비고	

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 06 월 29 일

제출인

(유)동진건설 대표자 정 정 미 (서명)

전라북도 진안군청 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정 결과 - 2020. 06. 27.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량(l/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
LX40A / 10대	#1	부지경계선1	10.051	240	0.0018	이하
	#2	부지경계선2	10.115	240	0.0020	이하
	#3	부지경계선3	10.055	240	0.0020	이하
	#4	부지경계선4	10.010	240	0.0016	이하
	#5	위생설비입구1	10.070	40	0.0037	이하
	#6	작업장주변1	10.055	120	0.0045	이하
	#7	음압기공기배출구1	10.065	40	0.0053	이하
	#8	폐기물반출구1	10.020	40	0.0041	이하
	#9	위생설비입구2	10.010	40	0.0033	이하
	#10	작업장주변2	10.051	120	0.0037	이하
	#11	음압기공기배출구2	10.100	40	0.0057	이하
	#12	폐기물반출구2	10.167	40	0.0040	이하

- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 LX40A / 10대		결과통보일시 20.06.29. 10:49	
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
부지경계선1			0.0018
	측정 시작 시간 07:40	측정 시작 시간 11:40	
부지경계선2			0.0020
	측정 시작 시간 07:42	측정 시작 시간 11:42	
부지경계선3			0.0020
	측정 시작 시간 07:45	측정 시작 시간 11:45	
부지경계선4			0.0016
	측정 시작 시간 07:47	측정 시작 시간 11:47	
위생설비 입구1			0.0037
	측정 시작 시간 07:55	측정 시작 시간 08:35	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변1			0.0045
	측정 시작 시간 07:55	측정 시작 시간 09:55	
음압기공기 배출구1			0.0053
	측정 시작 시간 08:05	측정 시작 시간 08:45	
폐기물 반출구1			0.0041
	측정 시작 시간 09:20	측정 시작 시간 10:00	
위생설비 입구2			0.0033
	측정 시작 시간 09:30	측정 시작 시간 10:10	
작업장주변2			0.0037
	측정 시작 시간 09:30	측정 시작 시간 11:30	
음압기공기 배출구2			0.0057
	측정 시작 시간 09:40	측정 시작 시간 10:20	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 반출구2			0.0040
	측정 시작 시간 11:10	측정 시작 시간 11:50	